



**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС
ЧЕБУЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕБУЛИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

пгт. Верх-Чебула, ул. Мира, 16

07.08.2020 г., 10 ч. 00 м.

пгт. Верх-Чебула

Протокол заседания общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» Чебулинского муниципального округа (по вопросу «Капитального ремонта парка между ДК и ул. Школьная в п. Новоивановский Чебулинского района Кемеровской области»)

Место проведения: администрация Чебулинского муниципального округа, Кемеровская область, Чебулинский муниципальный округ, пгт. Верх-Чебула, ул. Мира, 16

Комиссия в составе:

1. Андраханов С.С. – зам. Главы по ЖКК и строительству, председатель комиссии;
2. Абрамова А.М. – начальник территориального управления по обеспечению жизнедеятельности, секретарь комиссии;
3. Логачев А.Ю. – председатель КУМИ по Чебулинскому району;
4. Григорьева И.А. – заведующая отделом архитектуры и градостроительства администрации Чебулинского муниципального округа;
5. Кузьмина И.С. – председатель Совета народных депутатов Чебулинского муниципального округа;
6. Рыбникова Е.М. – заведующая юридическим сектором администрации Чебулинского муниципального округа

Присутствовали: начальник Ивановского территориального отдела Першина О.И., начальник территориального управления по обеспечению

жизнедеятельности, заведующая отделом архитектуры и градостроительства, администрации Чебулинского муниципального округа, председатель КУМИ, представитель подрядчика- директор ООО «Молот» Полуэктов А.А.

Повестка дня:

1. О ходе выполнения работ на объекте - парк между ДК и ул. Школьная в п. Новоивановский Чебулинского округа.

Выступили:

Андраханов С.С.:

- На обсуждение выносится вопрос о ходе выполнения работ по капитальному ремонту парка между ДК и ул. Школьная в п. Новоивановский.

В ходе исполнения муниципального контракта по капитальному ремонту парка, возникла необходимость изменения объемов работ, а именно при составлении проектно-сметной документации не учтено количество столбов по количеству секций, а также не предусмотрен объем корчевания пней и заготовка растительной земли.

В соответствии с подпунктом Б п.1 ст.95 ФЗ-44 увеличить или уменьшить по факту объем работ по муниципальному контракту, но не более чем на 10%, предусмотренного техническим заданием, в связи с этим техническое задание к муниципальному контракту №30 от 13.05.2020, дополнить сметой на сумму 413748 рублей.

Цена муниципального контракта по итогам аукциона составила 4 640 600,00 рублей, а в результате внесенных изменений стоимость работ составляет 5 054 348,00 рублей.

В силу пункта 2 технического задания, являющегося неотъемлемой частью контракта. Исполнение контракта по независящим от Сторон обстоятельствам без изменения срока его исполнения невозможно, а именно в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), вызванной 2019-нCoV. В связи с чем Сторонами принято решение об изменении срока исполнения контракта, с момента подписания контракта до 21.08.2020 г.

Внесение указанных изменений в контракт необходимо и целесообразно, поскольку в фактически сложившихся в настоящее время обстоятельствах, а именно начало исполнения контракта совпало с введением карантинных мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, выполнить обязательства в установленные контрактом сроки не предоставляется возможным ввиду воздействия обстоятельств непреодолимой силы (п.3 ст.405 ГК РФ, об отнесении распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-нCoV к таким обстоятельствам).

Заказчику (Ивановский территориальный отдел Чебулинского муниципального округа) подготовить и направить подрядчику (ООО «Молот») дополнительное соглашение к муниципальному контракту №30 от 13.05.2020 г. Настоящий протокол приобщить к муниципальному контракту.

Председатель:
Зам. Главы по ЖКК
и строительству



С.С. Андраханов

Секретарь:
Начальник территориального
управления по обеспечению жизнедеятельности



А.М. Абрамова